



## IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04  
Podmjera: 4.3.  
Operacija: 4.3.1.

NAZIV KORISNIKA	<u>Brodsko posavska županija</u>
ADRESA	<u>Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod</u>
DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA	<u>2. svibnja 2017.</u>
NAZIV ULAGANJA (iz Odluke)	<u>Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)</u>
KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU	
ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa)	<u>11. svibnja 2020.</u>

### Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 1. Izvještaja o napretku od 08.11.2017. ili u istom nisu spomenute, provedene su slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Provedena je jednostavna nabava od strane županije 2017. godine te je sklopljen Ugovor o nabavi usluge pravne podrške prilikom pripreme i realizacije projekta navodnjavanja financiranih kroz program ruralnog razvoja dana 25.04.2017. s Odvjetničkim društvom Šunić i partneri j.t.d., Donje Svetice 99a, Zagreb OIB 50307132895.
- Sastavljen je Plan nabave projekta za provedbu postupaka nabave u 2018. godini (u Prilogu 1. ovog Izvještaja) te je isti postao sastavni dio cjelovitog Plana nabave županije za 2018. godinu kao javnog naručitelja kroz donošenje Plana nabave županije od 19.01.2018. objavljenog na Internet stranicama županije ([www.bpz.hr](http://www.bpz.hr)).
- Završena je recenzija Izvedbenog projekta i tehničkog dijela Dokumentacije o nabavi (Knjige 3., 4. i 5.) dana 15.02.2018.
- Sklopljen je Anex br.1. *Ugovor o financiranju* između Korisnika i APPRRR-a (APRRR – Klasa: 440-12/16-04-03-01/0006, Urbroj: 343-0603/03-18-020, 20.03.2018.; Županija – Klasa: 325-01/18-01/17, Urbroj: 2178/1-11-01-02, 30.03.2018.).
- Sukladno članku 30. Pravilnika, obveza korisnika je označiti ulaganja putem mrežne stranice, ako korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama (na stranici se objavljuje kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu) te je korisnik isto osigurao na svojim mrežnim stranicama u travnju 2018. godine, poveznica: [http://www.bpz.hr/projekt\\_orubica/default.aspx#.WvAmaWdDtaQ](http://www.bpz.hr/projekt_orubica/default.aspx#.WvAmaWdDtaQ).
- U Tablici 1. u prilogu 1. Izvještaja je dan i trenutni status provedbe nabave radova i usluga za projekt u 2018. godini.



#### Planirane aktivnosti:

Do kraja svibnja 2018. godine planirana je dostava u APPRRR preslike pravomoćne Izmjene i dopuna Rješenja za građenje zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama pripadnog glavnog projekta, u skladu s uvjetima iz Natječaja za provedbu podmjere... (NN 69/16). S navedenim se kasni radi skeniranja izmjena i dopuna glavnog projekta.

U tijeku je priprema za potpisivanje Ugovora o priključenju sustava na elektroenergetski sustav s HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod (čeka se ishođenje zadnje građevinske dozvole sukladno sklopljenom Predugovoru o priključenju) te se očekuje potpisivanje istog i početak realizacije sredinom 2018. godine.

U ovoj godini planirano je dovršiti postupke nabave i sklopiti ugovore te započeti aktivnosti za:

- radove (postupak javne nabave u tijeku),
- usluge stručnog nadzora (planirani početak postupka javne nabave je svibanj 2018.),
- usluge stručnog projektantskog nadzora (postupak jednostavne nabave završen, planirano sklapanje ugovora je svibanj 2018.)
- usluge koordinatora II ZNR (postupak jednostavne nabave završen, planirano sklapanje ugovora je svibanj 2018.)
- usluge arheološkog rekognosciranja (postupak jednostavne nabave završen, planirano sklapanje ugovora je svibanj 2018.)
- usluge kontrole kvalitete (planirani početak postupka jednostavne nabave je svibanj 2018.)
- usluge izrade elaborata vodoistražnih radova (planirani početak postupka jednostavne nabave je svibanj 2018.)
- usluge arheološkog nadzora (planirani početak postupka jednostavne nabave je srpanj 2018., ako uopće bude potrebna predmetna nabava, iz razloga što se mora čekati dovršenje ispunjenja usluga arheološkog rekognosciranja terena kako bi nadležno tijelo –Konzervatorski odjel – izdao rješenje/uputu da li je arheološki nadzor uopće potreban ili ne za projekt).

Ostale nabave za projekt, planirati će se i provoditi tijekom realizacije projekta, odnosno izvođenja radova. Za sada je sigurno jedino da će biti planirana nabava piezometara i instalacija istih **prije početka korištenja sustava** (najkasnije do 11.05.2020.) po izrađenom Elaboratu u 2018. godini, a sve sukladno posebnom uvjetu nadležnog tijela.

Sukladno zaprimljenom očitovanju Agencije za plaćanja od 25.04.2018., kao odgovoru na Zahtjev dostavljen od strane Hrvatskih voda od 03.04.2018., rok dostave dokumentacije provedenih postupaka nabave na ex-post kontrolu (članak 17. i 18. Pravilnika, odnosno točki 5. i 6. Natječaja) je 12. mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju za projekt, odnosno 11.05.2018., osim za provedene postupke javne nabave (radovi i usluge stručnog nadzora) koji će biti produljeni razmjerno vremenskom periodu koji je protekao od dana zaprimanja nacrt dokumentacije o nabavi na ex-ante kontrolu u Agenciju za plaćanje do dana slanja pisma preporuke korisniku od Agencije za plaćanje.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,  
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES  
AND RURAL DEVELOPMENT

Zahtjev za isplatu predujma, sukladno članku 22. Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17), je planiran za predaju u APPRRR nakon što bude dovršena administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave za radove nakon dovršetka postupka (čl.18.st.3.t.2. Pravilnika).

Datum: 09. svibnja 2018.

Mjesto: Slavonski Brod

Klasa: 325-01/18-01/22

Urbroj: 2178/1-11-01-18-01

Za Korisnika  
Župan  
  
Daniyel Marušić, dr.med.vet.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,  
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES  
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 1. Plan i provedba nabave radova i usluga za projekt za 2018. godinu



[illegible]