



IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04
Podmjera: 4.3.
Operacija: 4.3.1.

NAZIV KORISNIKA	<u>Brodsko posavska županija</u>
ADRESA	<u>Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod</u>
DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA	<u>2. svibnja 2017.</u>
NAZIV ULAGANJA (iz Odluke)	<u>Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)</u>
KRAJNI ROK ZA DOSTAVU	
ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa)	<u>11. svibnja 2020.</u>

Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 5. Izvještaja o napretku od 30.10.2019., provedene su u bitnom slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Sukladno Planu nabave Korisnika potpore u 2019. godini, za projekt je provedena jedna jednostavna nabava. Postupak nabave provodile su Hrvatske vode kao Komisionar Korisnika potpore, a ista se provela prema internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Hrvatskih voda. Predmetna nabava u 2019. godini se odnosi na izradu hidrogeološkog elaborata koji bi trebao dati podatke o broju i točnoj lokaciji piezometara koji se moraju ugraditi na granici sustava navodnjavanja s III. zonom sanitarne zaštite vodocrpilišta Davor prije početka korištenja sustava, za potrebe monitoringa podzemnih voda u tijeku korištenja sustava, sve prema posebnom uvjetu/rješenju nadležnog tijela za zaštitu okoliša. Za navedenu nabavu, donesena je Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu predmetne nabave 24.10.2019. te je objavljen javni Poziv za dostavu ponuda na web stranicama Hrvatskih voda www.voda.hr, dana 15.11.2019. je donesena Odluka o odabiru te je dana 10.01.2020. sklopljen Ugovor s Geokon-Zagreb d.d. Zagreb. Ugovor je do 30.03.2020. i realiziran u potpunosti. Navedeni postupak nabave (Odluka i Ponuda) kao ni Ugovor nisu poslani u APPRRR iz razloga što je osnovnim Pravilnikom o provedbi mjere... definirano da sve nabave za projekt moraju biti provedene u roku od 12 mjeseci od potpisa Ugovora o financiranju, a tek iza tog datuma je izmjenom i dopunom Pravilnika omogućeno produljenje tog roka pa za ovaj Ugovor, iako su troškovi prihvatljivi, na žalost, Korisniku potpore nije omogućen povrat uloženog.
- Sukladno Planu nabave Korisnika potpore u 2020. godini, za projekt je predviđena provedba dvije jednostavne nabave (Prilog 1.). Postupak nabave provode Hrvatske vode kao Komisionar Korisnika potpore, a prema internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Hrvatskih voda. Predmetne nabave u 2020. godini se odnosi na izradu izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta s ciljem ishođenja izmjene i dopune Rješenja za građenje te kontrola izmjene i dopune glavnog projekta (geotehnika) od strane ovlaštenog revidenta.
- Realizacija potpisanih ugovora u 2018. godini se nastavila kao i realizacija prethodno spomenutog ugovora sklopljenog 2020. godine te je u tablici u Prilogu 2. ovog izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu, odnosno iz Obavijesti APPRRR-a od 19.04.2019. kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. –



31.03.2020. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom u tekstu prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).

- Radovi se trenutno uredno izvode na zaštitu građevinske jame ulazne građevine, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1 (CS 1), te na taložnici, retencijskom bazenu i crpnoj stanici 2 (CS2) (Slike s gradilišta 1-5. u Prilogu 3. ovog Izvještaja).
- Sklopljen je 2. dodatak Ugovora o javnoj nabavi radova dana 31.12.2019. te je sklopljen 2. dodatak Ugovora o javnoj nabavi usluga stručnog nadzora 20.02.2020. (oba su dostavljena 16.04.2020. u APPRRR u sklopu Zahtjeva za isplatu potpore (2. rata))
- Rok trajanja Ugovora o javnoj nabavi radova na građenju sustava (odgovara roku primopredaje građevine nakon ishodne uporabne dozvole), a kojeg prate i nadzori nad gradnjom, je 23.07.2021. iz razloga što se radi o građevini gdje su glavni objekti (zahvat i crpne stanice) smješteni neposredno uz veliku rijeku (Sava) te je iz tog razloga bilo potrebno osigurati izvođaču dvije ljetne sezone (kad su najniži vodostaji) za izvođenje radova. Izvođač je započeo radove na najkritičnijim objektima - zahvat, dovodni cjevovod i CS 1 - koji su u inundacijskom prostoru u ljetnoj sezoni 2019. po vlastitoj procjeni te se nadamo da neće biti većih hidroloških nepravilnosti te da će se na vrijeme (vezano za razinu r. Save) izaći s radovima na tim objektima van kote terena u ljetnoj sezoni 2020.g.. Navedeni rok izvršenja Ugovora se kosi s trenutnim rokom dovršenja kompletnog projekta koji je 11.05.2020. po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, te Vam je na vrijeme dostavljen **Zahtjev za produljenjem roka od 03.03.2020.** po Ugovoru o financiranju br. 004/2017, sve sukladno Pravilniku o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), a na koji još nismo zaprimili Vaš odgovor.
- Sukladno važećem Pravilniku o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisnik potpore je u APPRRR dostavio 26.09.2019. Zahtjev za isplatu potpore (1 rata) u kojem s iznosom od 2.710.659,31 HRK Korisnik pravda dio isplaćenog predujma, a iznos za isplatu 1. rate je 6.027.074,57 HRK. Dana 24.02.2020. od Vas je zaprimljena Odluka o isplati 1 rate od 19.02.2020. na iznos 6.004.378,10 HRK što je i uplaćeno (manji iznos uplate od zahtjeva odnosi se na radove koji su umanjeni za neugovoreni višak radova po izvođačkoj rekapitulaciji za radove).
- Sukladno važećem Pravilniku o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisnik potpore je u APPRRR dostavio 16.04.2020. Zahtjev za isplatu potpore (2 rata) u kojem s iznosom od 4.185.451,72 HRK Korisnik pravda dio isplaćenog predujma, a iznos za isplatu 2. rate je 7.146.163,96 HRK.

Planirane aktivnosti:

U 2020. godini planira se ugovoriti i izraditi izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta te ishoditi izmjena i dopuna Rješenja za građenje radi uočenih nedostataka projektne dokumentacije, a u cilju postizanja optimalne tehničke funkcionalnosti i izvodljivosti kao i svrsishodnosti sustava kao građevine. Nakon izrade potrebne dokumentacije, s Izvođačem se planira do-ugovoriti vanstroškovničke radove vezano uz prethodno navedeno kao i više radnje (bazirano na analizi više-manje radnji) evidentirane u tijeku građenja građevine od početka građenja, odnosno potrebno se uskladiti s građevinskom knjigom. Isto se mora provesti do tehničkog pregleda građevine.

Sljedeći Zahtjev za isplatu potpore (3 rata) planira se predati krajem 2020. godine.

Na osnovu izrađenog hidrogeološkog elaborata će se pred kraj gradnje sustava (cca kraj 2020. ili 2021. godina) a prije početka korištenja, sukladno posebnom uvjetu nadležnog tijela, nabaviti i ugraditi piezometri.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Ostale nabave za projekt, planirati će se i provoditi tijekom realizacije projekta, odnosno izvođenja radova, ukoliko se za istima ukaže potreba za što u ovom trenutku nemamo, a niti možemo imati saznanja. Radovi i ostale popratne aktivnosti na realizaciji projekta se planiraju nastaviti prema planu.

Datum: **05.05.2020.**

Mjesto: Slavonski Brod

Klasa: 325-01/20-01/21

Urbroj: 2178/1-04-20-01



Za korisnika

Župan

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE INVESTITORA	INTERNA OZNAKA POSTUPKA NABAVE (HRVATSKE VODE)	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	CPV OZNAKA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak, JN - jednostavna nabava)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (kvartal ili mjesec 2020.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA HRVATSKIH VODA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA		SJN ORUBICA - BPŽ								
JN BPŽ-2020/1	JN BPŽ-2020/1	Usluge izrade izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta sustava javnog navodnjavanja Orubica	71320000-7	150.000,00	2	JN	Ugovor	I. kvartal 2020.	4 mjeseca	Hrvatske vode - Jedinica za provedbu NAPNAV-a temeljem Ugovora o komisionom vođenju projekta
JN BPŽ-2020/2	JN BPŽ-2020/2	Usluge kontrole izmjene i dopune glavnog projekta (geotehničke konstrukcije) sustava javnog navodnjavanja Orubica	71300000-1	5.000,00	2	JNMV	Ugovor	II. kvartal 2020.	4 mjeseca	Hrvatske vode - Jedinica za provedbu NAPNAV-a temeljem Ugovora o komisionom vođenju projekta

SN ORUBICA (326 HA) - 11.05.2017. - 11.05.2020.																				
								Realizacija po godinama						05.05.2020.						
				Ugovorna strana	Broj Ugovora (EBU-HV/Klasa-ŽUP)	Naziv_ugovora	PRR 2014-2020 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA -MAX. BUDGET (kn s PDV-om)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 - do 31.03.2020.	Ukupno realizacija 2014- 2020 (kn s PDV-om)	% Realizacije	Napomene			
A	MATERIJALNA ULAGANJA	Građenje/Radovi																		
				Vodotehnika d.d. Zagreb +Bran d.o.o. Virovitica (Podizvršitelj): Vodoprivreda- Nova Gradiška d.d. + Proekogradnja d.o.o.)	31-034/18	D2+D1+Ugovor o građenju - Građenje sustava navodnjavanja	26.783.106,41					2.370.514,76	17.132.935,25	2.005.659,14	21.509.109,15	80,31	1.Sukladno Obavijesti APPRRR- a od 19.04.2019. odobren je osnovni ugovor, a financijska korekcija za nabavu za osnovni ugovor je ukupno 447.438,66 kn s PDV-om; 2. dodatkom Ugovora od 31.12.2019. povećana ugovorna cijena za 1.972.068,06 kn s PDV-om			
						NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. Izmjene Ugovora sukladno ZIN 2016)	14.810.482,59													
						Ukupno A - Materijalna ulaganja 1	41.593.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.514,76	17.132.935,25	2.005.659,14	21.509.109,15	51,71				
B		Priključenje na EEM																		
				HEP-ODS d.o.o.	320-01/18-01/12	D1+Ugovor o priključenju na EES br. 401000-170069-00110202 iz 2018. godine s dodatkom iz 2019. godine	696.875,00					348.437,50			348.437,50	50,00	Sukladno Ugovoru,plaćen "predujam"			
						Ukupno B - Materijalna ulaganja 2	696.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.437,50	0,00	0,00	348.437,50	50,00				
C	NEMATERIJALNA ULAGANJA	Nematerijalna ulaganja				Nema	0,00								0,00					
						Ukupno C - Nematerijalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
D	OPĆI TROŠKOVI	Projektna dokumentacija																		
				Institut IGH d.d. Zagreb	21-219/11	Ugovor o izradi detaljne projektne dokumentacije (geotehnički i geodetski elaborat (PGP), glavni projekt, izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a i tender dokumentacija) - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	38.119,55	38.119,55							38.119,55	100,00				
				Građevinski fakultet Zagreb	31-045/16	Ugovor o kontroli glavnog projekta (geotehnika) za potrebe izmjena i dopuna građevinske dozvole (Meho Saša Kovačević) - UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	3.000,00			3.000,00					3.000,00	100,00				
				Smagra d.o.o. Zagreb	31-013/17	Ugovor o kontroli izvedbenog projekta (BK) - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	2.500,00				2.500,00				2.500,00	100,00				
				Budući ugovor - Nabava planirana 2020 godine		Ugovor o uslugama izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta	187.500,00								0,00	0,00				
				Budući ugovor - Nabava planirana 2020 godine		Ugovor o uslugama kontrole izmjene i dopune glavnog projekta (geotehničke konstrukcije)	6.250,00								0,00	0,00				
						NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. izmjene i dopune PD, kontrola projekata i sl.)	288.749,45								0,00	0,00				
							526.119,00	38.119,55	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	43.619,55					
		Studijska dokumentacija																		
				Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb	31-033/14	Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE	4.750,00	4.750,00								4.750,00	100,00			
				Ecoina d.o.o. Zagreb	31-042/14	Ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2015. GODINE	7.000,00		7.000,00							7.000,00	100,00			
				Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb	31-025/15	Ugovor o izradi studije izvodljivosti -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	47.000,00		25.900,00	21.100,00						47.000,00	100,00			
				Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-010/16	Ugovor o stručnoj recenziji glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE	45.000,00			45.000,00						45.000,00	100,00			
				Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/17	Ugovor o izradi Elaborata usklađenja Rješenja i izmjene glavnog projekta za ishođenje potvrde na izmjene glavnog projekta od tijela nadležnog za zaštitu okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE	4.500,00				4.500,00					4.500,00	100,00			
						NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta	245.500,00									0,00				
							353.750,00	4.750,00	32.900,00	66.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00					
				Pravno -imovinski odnosi				Pravno imovinski odnosi riješeni bez troškova									0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Stručni nadzor nad građenjem/radovima																
						Sedra consulting d.o.o. Zagreb (Podugovratelj: Geokon-Zagreb d.d. i HS d.o.o.)	31-046/18	D2+D1+Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem/radovima (građ., geoteh., stroj., elektro.)	571.837,63						27.125,00	252.030,00	72.363,89	351.518,89	61,47	1. Sukladno Obavijesti APPRRR- a od 19.04.2019. financijska korekcija za nabavu za osnovni ugovor je ukupno 27.512,50 kn s PDV-om; 2. 2. dodatkom Ugovora od 20.02.2020. povećana ugovorna cijena za 21.587,63 kn s PDV-om
						Institut IGH d.d. Zagreb	31-016/18	Ugovor o stručnom projektantskom nadzoru nad građenjem/radovima	156.125,00						37.500,00	0,00	37.500,00	24,02		
						Sedra consulting d.o.o. Zagreb	31-017/18	Ugovor o uslugama koordinator II ZNR tijekom građenja	64.350,00					3.950,00	25.675,00	3.950,00	33.575,00	52,18		
								NEUGOVORENO -Rezerva u tijeku provedbe projekta (npr. Izmjene Ugovora sukladno ZIN 2016)	682.520,37								0,00			
									1.474.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00	315.205,00	76.313,89	422.593,89			
				Kontrola kvalitete ugrađenih materijala (Naručitelj)																
								NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta	100.000,00								0,00			
									100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Arheološka istraživanja (probna/zaštitna)																
						Kaducej d.o.o. Split	31-018/18	Ugovor o izradi elaborata arheološkog rekognosciranja terena	20.250,00					20.250,00			20.250,00	100,00		
								NEUGOVORENO - Rezerva u tijeku provedbe projekta	29.750,00								0,00			
									50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00			
				Mjere zaštite okoliša i prirode																
						Geokon-Zagreb d.d.	31-032/19	Elaborat vodoistražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava koji graniči s vodozaštitnom zonom	38.125,00							38.125,00	38.125,00	100,00	Nabava provedena u 2019. godini	
						Budući ugovor - Nabava planirana 2020 ili 2021 godine		Ugradnja piezometara sukladno Elaboratu	111.875,00								0,00			
									150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,00	38.125,00			
				Administrativni troškovi																
						Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d.	320-01/18-01/12	Pravna pomoc županiji u pripremi i realizaciji projekata navodnjavanja financiranih kroz program ruralnog razvoja - PREKO ŽUPANIJE	43.750,00				33.750,00	10.000,00			43.750,00	100,00		
						Narodne novine d.d.		Ostali troškovi (troškovi javnih nabava - dva računa) u 2018. godini - PREKO ŽUPANIJE	3.750,00					3.750,00			3.750,00	100,00		
						Razni izvršitelji		Ostali troškovi (troškovi javnih nabava, tehničkih pregleda, doprinosa za dozvole i sl.) od 2019. godine do kraja projekta	291.229,00								0,00	0,00		
									338.729,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	13.750,00	0,00	0,00	47.500,00			
								Ukupno D - Opći troškovi	2.993.431,00	42.869,55	32.900,00	69.100,00	40.750,00	65.075,00	315.205,00	114.438,89	680.338,44			
SVEUKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PRR 2014-2020 (A+B+C+D)							45.283.895,00	42.869,55	32.900,00	69.100,00	40.750,00	2.784.027,26	17.448.140,25	2.120.098,03	22.537.885,09					

Odobreni prihvatljivi trošak po Obavijesti od 19.04.2019. po UGOVORima bez Financijske korekcije
Odobreni prihvatljivi trošak po Obavijesti od 19.04.2019. po UGOVORima s Financijskom korekcijom
Neodobreni prihvatljivi trošak po Obavijesti od 19.04.2019. (UKLJUČEN II. dodatak Ugovora o gradnji i II. dodatak Ugovora o stručnom nadzoru za razliku cijene te Ugovor o elaboratu vodoistražnih radova)
Ukupno po Ugovoru o financiranju
Predujam sukladno Odluci od 17.05.2019.
1 rata sukladno Odluci o isplati od 19.02.2020.

26.498.257,90
26.023.307,74
18.785.637,10
45.283.895,00
13.200.000,00
6.004.378,10

Prilog 3. Fotodokumentacija s gradilišta



Slika 1. Radovi na izvedbi konstrukcije zaštite građevinske jame zahvata, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1



Slika 2. Radovi na izvedbi konstrukcije zaštite građevinske jame zahvata, dovodnog cjevovoda i crpne stanice 1



Slika 3. Taložnica



Slika 4. Crpna stanica 2



Slika 5. Crpna stanica 2

