

| | | | | | | | | Realizacija po godinama | | | | | 10.11.2018. | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Izvođač/Izvršitelj | Broj Ugovora (EBU-HV/Klasa-ŽUP) | Naziv ugovora | Ukupni prihvatljivi trošak ugovora (potpisanog ili po procjeni iz Plana nabave) | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2018 - do 10.11.2018. | Ukupno realizacija 2014- 10.11.2018 | % | | |
| A | MATERIJALNA ULAGANJA | Građenje/Radovi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vodotehnika d.d. Zagreb +Brana d.o.o. Virovitica | 31-034/18 | Ugovor o javnoj nabavi radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Orubica | 24.811.038,35 | | | | | 750.134,86 | 750.134,86 | 3,02 | | |
| | | | | | | Ukupno A - Materijalna ulaganja 1 | 24.811.038,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.134,86 | 750.134,86 | | | |
| B | MATERIJALNA ULAGANJA | Priključenje na EEM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod | 320-01/18-01/12 | Ugovor o priključenju br. 401000-170069-00110202 građevine sustava javnog navodnjavanja Orubica na elektroenergetski sustav | 696.875,00 | | | | | 348.437,50 | 348.437,50 | 50,00 | | |
| | | | | | | Ukupno B - Materijalna ulaganja 2 | 696.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.437,50 | 348.437,50 | | | |
| C | NEMATERIJALNA ULAGANJA | Nematerijalna ulaganja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nema | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | Ukupno C - Nematerijalna ulaganja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| D | OPĆI TROŠKOVI | Projektna dokumentacija | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Institut IGH d.d. Zagreb | 21-219/11 | Ugovor o izradi detaljne projektne dokumentacije (geotehnički i geodetski elaborat (PGP), glavni projekt, izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a i tender dokumentacija) - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE | 38.119,55 | 38.119,55 | | | | | 38.119,55 | 100,00 | | |
| | | | | Gradevinski fakultet Zagreb | 31-045/16 | Ugovor o kontroli glavnog projekta (geotehnika) za potrebe izmjena i dopuna građevinske dozvole (Meho Saša Kovačević) - UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Smagra d.o.o. Zagreb | 31-013/17 | Ugovor o kontroli izvedbenog projekta (BK) - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 43.619,55 | 38.119,55 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 43.619,55 | | | |
| | | Studijska dokumentacija | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb | 31-033/14 | Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata - UGOVOR IZVRŠEN 2014. GODINE | 4.750,00 | 4.750,00 | | | | | 4.750,00 | 100,00 | | |
| | | | | Ecoina d.o.o. Zagreb | 31-042/14 | Ugovor o izradi elaborata zaštite okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2015. GODINE | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Vodoprivredno-projektni biro d.d. Zagreb | 31-025/15 | Ugovor o izradi studije izvodljivosti -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE | 47.000,00 | | 25.900,00 | 21.100,00 | | | 47.000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Sedra consulting d.o.o. Zagreb | 31-010/16 | Ugovor o stručnoj recenziji glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije -UGOVOR IZVRŠEN 2016. GODINE | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 100,00 | | |
| | | | | Institut IGH d.d. Zagreb | 31-016/17 | Ugovor o izradi Elaborata usklađenja Rješenja i izmjene glavnog projekta za ishođenje potvrde na izmjene glavnog projekta od tijela nadležnog za zaštitu okoliša - UGOVOR IZVRŠEN 2017. GODINE | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00 | | |
| | | | | Kaducej d.o.o. Split | 31-018/18 | Ugovor o izradi elaborata arheološkog rekognosciranja terena | 20.250,00 | | | | | 20.250,00 | 20.250,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | 128.500,00 | 4.750,00 | 32.900,00 | 66.100,00 | 4.500,00 | 20.250,00 | 128.500,00 | | | |
| | | Pravno -imovinski odnosi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pravno imovinski odnosi riješeni bez troškova | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Stručni nadzor nad građenjem/radovima | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sedra consulting d.o.o. Zagreb | 31-046/18 | Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem/radovima (građ., geoteh., stroj., elektro.) | 550.250,00 | | | | | 8.137,50 | 8.137,50 | 1,48 |
| | | | | | | Institut IGH d.d. Zagreb | 31-016/18 | Ugovor o stručnom projektantskom nadzoru nad građenjem/radovima | 156.125,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Sedra consulting d.o.o. Zagreb | 31-017/18 | Ugovor o uslugama koordinator II zaštite na radu tijekom građenja | 64.350,00 | | | | | 1.975,00 | 1.975,00 | 3,07 |
| | | | | | | | | | 770.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.112,50 | 10.112,50 | |
| | | Kontrola kvalitete ugrađenih materijala (Naručitelj) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Budući ugovor | | Kontrola kvalitete ugrađenog betona za CS | 100.000,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Arheološka istraživanja (probna/zaštitna) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Mjere zaštite okoliša i prirode | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Budući ugovor | | Elaborat vodoistražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava navodnjavanja koji graniči s vodozaštitnom zonom | 50.000,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Administrativni troškovi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hrvatske vode | | Rješenje o vodnom doprinosu za građevinu SN Orubica | 39.412,03 | 39.412,03 | | | | | 39.412,03 | 100,00 |
| | | | | | | Odjelničko društvo Šunić i partneri j.t.d. | 320-01/18-01/12 | Pravna pomoc u pripremi i realizaciji projekata navodnjavanja financiranih kroz program ruralnog razvoja | 43.750,00 | | | | 33.750,00 | 10.000,00 | 43.750,00 | 100,00 |
| | | | | | | Razni izvršitelji (npr. Narodne novine d.d., nadležna tijela i sl.) | | Ostali troškovi projekta (troškovi javnih nabava, tehničkih pregleda, doprinosa za dozvole i sl.) u 2018. godini | 7.500,00 | | | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | 90.662,03 | 39.412,03 | 0,00 | 0,00 | 33.750,00 | 13.750,00 | 86.912,03 | | |
| | | | | | | Ukupno D - Opći troškovi | 1.183.506,58 | 82.281,58 | 32.900,00 | 69.100,00 | 40.750,00 | 44.112,50 | 269.144,08 | | | |
| SVEUKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PRR 2014-2020 (A+B+C+D) s 10.11.2018. | | | | | | | 26.691.419,93 | 82.281,58 | 32.900,00 | 69.100,00 | 40.750,00 | 1.142.684,86 | 1.367.716,44 | 5,12 | | |

Iznos potpore sukladno Ugovoru o finanaciranju s APPRRR-om br. 004/2017
Razlika

45.283.895
-18.592.475