



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 325-01/17-01/33

Ur.broj: 2178/1-11-01-17-02

Slavonski Brod, 08. studenoga 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d

PREDMET: Prvo Izvješće o napretku projekta/ulaganja SN Orubica
– dostavlja se.

Poštovani,

U privitku dopisa Vam dostavljam prvo Izvješće o provedenim i planiranim aktivnostima u napretku ulaganja gradnje cjelovitog sustava navodnjavanja Orubica u Općini Davor na području Brodsko-posavske.

S poštovanjem,



ŽUPAN
D. Marušić
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

F. O. W.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04
Podmjera: 4.3.
Operacija: 4.3.1.

NAZIV KORISNIKA	<u>Brodsko posavska županija</u>
ADRESA	<u>Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod</u>
DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA	<u>2. svibnja 2017.</u>
NAZIV ULAGANJA (iz Odluke)	<u>Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)</u>
KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU	
ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa)	<u>11. svibnja 2020.</u>

Provedene aktivnosti:

Od Odluke o prihvatljivosti (APPRRR, Klasa: 440-12/16-04-03-01/0006, Urbroj: 343-0801/01-17-004, 02.05.2017.) provedene su slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Sklopljen je *Ugovor o financiranju* između Korisnika i APPRRR-a (APPRRR, Klasa: 440-12/16-04-03-01/0008, Urbroj: 343-0801/01-17-005, 11.05.2017.)
- Ishođena je *Izmjena i dopuna Rješenja za građenje za građevinu sustava javnog navodnjavanja Orubica* (Nadležno tijelo: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Nova Gradiška, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000032, URBROJ: 2178/1-15-01/1-17-0009, Datum izdavanja: 11.05.2017., Datum pravomoćnosti: 05.06.2017.)
- Sklopljen je Ugovor o komisionom vođenju projekta programa izgradnje sustava javnog navodnjavanja Orubica u BPŽ između Korisnika i Hrvatskih voda (Evidencijski broj ugovora: 31-020/17, 10.07.2017.)
- Sastavljen je Plan nabave projekta za provedbu postupaka nabave u 2017. godini (u Prilogu 1. ovog Izvještaja) te je isti postao sastavni dio cjelovitog Plana nabave županije za 2017. godinu kao javnog naručitelja kroz donošenje I. izmjene i dopune Plana nabave županije od 08.11.2017. (http://www.bpz.hr/dokumenti/3/javna_nabava/default.aspx)
- Donesena je Odluka župana o imenovanju člana stručnog povjerenstva županije za sve nabave u okviru projekta, odnosno ulaganja (Klasa: 406-01/17-01/53, Urbroj: 2178/1-11-01/17-1, 18.07.2017.), a na osnovu koje će Hrvatske vode kao Komisionar u svoje ime, a za račun Korisnika donositi Odluke o imenovanju članova stručnog povjerenstva za otvorene postupke javne nabave, odnosno odrediti ovlaštenike za postupke jednostavne nabave.
- Od APPRRR-a je ishođeno tumačenje članka 16. st. 11. t. i) Pravilnika o provedbi mjere... (NN 62/2016) (sukob interesa Korisnika) kao i članka 10. st. 1. t.10 (produljenje roka dovršenja ulaganja) te su u Narodnim novinama br. 101/2017 objavljene izmjene Pravilnika vezano uz isto.



Planirane aktivnosti:

Do kraja studenog 2017. godine planirana je dostava u APPRRR preslike pravomoćne Izmjene i dopuna Rješenja za građenje zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama pripadnog glavnog projekta, u skladu s uvjetima iz Natječaja za provedbu podmjere... (NN 69/16).

U tijeku je recenzija izrađenog izvedbenog projekta, a koja bi trebala biti dovršena do kraja studenog 2017. godine.

U tijeku je izrada Dokumentacije o nabavi radova na građenju sustava (otvoreni postupak JN – nabava MV) kao i Dokumentacije o nabavi usluga stručnog nadzora nad građenjem (otvoreni postupak JN – nabava MV) sukladno donesenom planu nabave projekta za 2017. godinu i važećem Zakonu o javnoj nabavi, a koja se planira do kraja studenog 2017. godine dostaviti u APPRRR, zajedno s ostalim zahtijevanim dokumentima, na prethodno odobrenje odnosno na administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave prije pokretanja istog (čl.18.st.3.t.1. Pravilnika). Ovisno o datumu zaprimanja konačnog odobrenja APPRRR-a za predmetne Dokumentacije o nabavi, pokrenuti će se postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U slučaju da se postupci javne nabave ne pokrenu sukladno planu nabave u 2017. godini, isti će se prebaciti u plan nabave za 2018. godinu. Trenutno, planirano je da radovi na građenju građevine sustava (uvođenje odabranog izvođača u posao) započnu najkasnije do 01.04.2018. godine.

Zahtjev za isplatu predujma, sukladno članku 22. Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17), je planiran za predaju u APPRRR nakon što bude dovršena administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave za radove nakon dovršetka postupka (čl.18.st.3.t.2. Pravilnika).

Datum: 08. studenog 2017.

Mjesto: Slavonski Brod

Klasa: 325-01/17-01/33

Urbroj: 2178/1-11-01-17-01



Za Korisnika

Župan

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.



Prilog 1. Plan nabave projekta za 2017. godinu

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE INVESTITORA	INTERNA OZNAKA POSTUPKA NABAVE (HRVATSKE VODE)	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2- USLUGE 3- RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak, JN - jednostavna nabava)	UGOVOR / OKS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2017.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA HRVATSKIH VODA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA									
SIN ORUBICA									
OP BPŽ-2017/1	OP BPŽ-2017/1	Građenje sustava javnog navodnjavanja Orubica	33.000.000,00	3	OP	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
OP BPŽ-2017/2	OP BPŽ-2017/2	Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarSKI i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica	920.000,00	2	OP	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/1	JN BPŽ-2017/1	Stručni projektantski nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica	125.000,00	2	JN	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/2	JN BPŽ-2017/2	Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica	100.000,00	2	JN	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/3	JN BPŽ-2017/3	Stručni arheološki nadzor nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica	20.000,00	2	JN	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/4	JN BPŽ-2017/4	Kontrola kvalitete ugrađenog betona u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica	80.000,00	2	JN	Ugovor	4	36 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/5	JN BPŽ-2017/5	Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Orubica	20.000,00	2	JN	Ugovor	4	2 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVA
JN BPŽ-2017/6	JN BPŽ-2017/6	Izrada Elaborata vodostražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava javnog navodnjavanja Orubica	40.000,00	2	JN	Ugovor	4	2 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVA